



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 31/03/2016	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 04/04/2016
Nombre del Gerente:	William Cifuentes Alvarez	Numero Celular: 3188488888	Correo Electrónico: wocifuentes@dnp.gov.co

**DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO PLAN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Fecha de Inicio de Negociación:	12/03/2012	Fecha de Suscripción:	19/01/2013	Plazo de Ejecución:	3 años	Año de Inicio:	2013	Año de Terminación:	2016				
Firma Otro Sí de Prorroga:			10/12/2015	Nuevo Plazo de Ejecución:	7 años	Año de Inicio:	2013	Nuevo Año de Terminación:	2020				
Valor Total (Expresado en Millones \$COP)	\$ 622.684	Valor Estimado Nación:	\$ 505.319	% Part	81%	Valor Estimado Territorio:	109.359	% Part	18%	Valor Estimado Otros: (Capital Privado):	\$8.006	% Part	1%
<b>Objeto:</b>	Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.												
<b>Eje Central:</b>	El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.												

**ÁREA DE INTERVENCIÓN**

Departamento	Municipios	No. de Municipios
Cauca	Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio	13

**SECTORES INVOLUCRADOS**

Sector	No. De Proyectos vigentes	No. De Proyectos con ejecución
Programa de Desarrollo Rural PDRIET	10	6
Educación	8	4
Salud	5	2
Inclusión Social y Reconciliación	2	0
Comercio, Industria y Turismo	7	1
Cultura	4	2
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico)	72	16
Transporte	10	10
Minas y Energía	1	1
TIC	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>43</b>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

**AVANCES EN EJECUCIÓN ACUMULADO A 31 DE MARZO DE 2016.**

<b>PRESUPUESTAL</b>	<b>70%</b>
---------------------	------------

**Ejecución Acumulada 2013 - 2016.**

**Total Ejecución 2013 – 2016**

(Expresado en Millones \$COP)

Sectores	Costo total Estimado 2013-2015 (A)	Recursos programados 2013-2019 (B)	Recursos comprometidos 2013-2019 (C)	% Avance Financiero 2013-2019 (C/B)	% Avance Financiero 2013-2015 (C/A)	% Avance Físico compromisos 2013-2019
PDIET	\$107.200	\$127.305	\$82.602	65%	77%	67,00%
Educación	\$40.122	\$57.109	\$32.788	57%	82%	69,00%
APSB	\$194.188	\$194.188	\$89.316	46%	46%	52,00%
TIC	\$33.848	\$33.848	\$33.848	100%	100%	100,00%
Turismo y Cultura	\$7.286	\$13.375	\$5.503	41%	76%	21,00%
Minas y Energía	\$3.898	\$3.898	\$3.898	100%	100%	100,00%
Salud	\$51.292	\$51.292	\$3.402	7%	7%	100,00%
Transporte	\$172.720	\$193.852	\$189.770	98%	110%	90,00%
Inclusión Social	\$10.205	\$10.238	\$6.997	68%	69%	19,00%
Ambiente	\$1.925	\$1.925	\$925	48%	48%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$622.684</b>	<b>\$687.030</b>	<b>\$449.049</b>	<b>65%</b>	<b>72%</b>	<b>56,18%</b>

**AVANCES ACUMULADOS 2013 -2015**

N°	Sector	Avances
1	Agricultura. - Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial-PDIET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vivienda Rural: con recursos de Banco Agrario-DNP (2013) se adjudicaron subsidios SVISR en los municipios de Buenos Aires (669), Caldono (180) y Padilla (201), ejecución que realiza el operador COMFACAUCA, viviendas que se entregaran en mayo de 2016. Para la vigencia 2014, el operador es UNIAUTÓNOMA en los municipios de Guachené (530) y Suarez (438), obras que se entregaran en diciembre de 2016. Para la vigencia 2015, se está definiendo el operador para los municipios de Caloto (530) y Corinto (438), obras a entregar en junio de 2017. Inversión total por valor de \$47.733 millones.</li> <li>En la vigencia 2014, a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se ejecutaron 216 millones para el ordenamiento productivo y de la propiedad, en 7 municipios del norte del Cauca, beneficiando a más de 150.000 habitantes, obras ejecutadas dentro del año en un 100%.</li> <li>En INCODER se vincula en 2014 al PDIET con la asignación de 151 subsidios IPDR con una inversión aproximada de 1.922 Millones, proyecto terminado en la vigencia 2015</li> <li>En junio de 2015, con recursos Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural-DNP se asignó recursos por 8.006 Millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingresos, ejecución que realiza el operador la Asociación de Municipios del Norte del Cauca - AMUNORCA, se espera finalización en junio de 2016, el avance de obra es del 75%.</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Con recursos de Gobernación del Cauca-SGR se aprobó en 2015 el proyecto Planta para la producción de almidones y harina de yuca en el Norte del Cauca por valor de 3.600 Millones, el cual junto al proyecto de Investigación en Empaques biodegradables a partir de almidón de yuca (Gobernación del Cauca-SGR-UNICAUCA), van a permitir instalar un complejo yuquero en el Norte del Cauca a partir de junio de 2016</li> </ul>
2	Educación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avanza con éxito la ejecución del Proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca-SGR y UNICOMFACAUCA, el cual ha otorgado 810 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios, por valor de \$6.322 millones, se espera finalizar con la formación del alumnado en diciembre de 2016, avance de obra 66%.</li> <li>Desde noviembre de 2013, con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, Empresarios por la Educación y UNICAUCA, se ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del norte del Cauca, por valor de \$4.422 millones, avance de obra de 20%. Se aplica plan de contingencia atraso de obra del 40%. Se espera finalizarlo en enero de 2017.</li> <li>Para incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinancia la construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. Recursos del DNP-Contrato Plan y SENA, obra que beneficiará a más de 4.000 estudiantes/año, Obra contratada por valor de \$16.004 millones adjudicado en el mes de diciembre, inicia en enero de 2016, avance de obra del 25%, plazo de ejecución 18 meses.</li> <li>Esta para aprobación en la próxima sesión de OCAD Región Pacifico, programada en el mes de abril el proyecto Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria-Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de \$9.300 millones con aportes de DNP-Contratos Plan 2.200 millones Gobernación del Cauca-SGR \$3.300 millones y UNICAUCA \$3.800 millones.</li> </ul>
3	Agua Potable y Saneamiento Básico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se encuentra en ejecución el Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$28.091 millones, tiene un avance físico del 99%. Se beneficia más de 180.000 habitantes. Actualmente Findeter adelanta el proceso contratación de consultoría e interventoría de la Consultoría Especializada para el Acompañamiento a la Puesta en Marcha del Acueducto Regional Del Norte Del Cauca.</li> <li>Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, se contrataron 3 proyectos por parte de EMCA-SERVICIOS por valor de \$9.242 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez (\$1.514 mil.), Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribio (\$1.235 millones), En el Municipio de Padilla, el Alcantarillado cabecera municipal de Padilla (\$5.823 millones) con el 72.33% de ejecución y alcantarillado Corregimiento Chamizo (\$670 Millones).</li> <li>Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adelantó la contratación del proyecto "Construcción y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené", por valor de \$1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes, tiempo de obra 9 meses. Este proyecto está en ejecución Fase 1.</li> <li>Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial en la Cabecera Municipal de Caldone, por valor de \$1.668 millones. la interventoría de \$196 millones. Con el desarrollo del proyecto se benefician más de 1.400 habitantes de la cabecera municipal. Este proyecto está en ejecución Fase 1.</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto, por valor de \$1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habitantes. Una vez se imparta orden de inicio, la obra tendrá plazo de 10 meses. Este proyecto está en ejecución Fase 1.</li> <li>• Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER inició un nuevo proceso para la contratación de la Consultoría e interventoría para Ajuste Estudios y Diseños PTAP Vereda Isabelillas, Municipio de Toribio. El proceso anterior se declaró desierto el 25 de septiembre de 2015.</li> <li>• Se Contrató las obras Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda con recursos del DNP, proyecto con una duración de 11 meses a partir del 7 de diciembre de 2015 con un costo de \$3.113 millones más la interventoría por valor de \$290 millones, beneficiando a 29.290 habitantes. Este proyecto está en ejecución Fase 1.</li> <li>• Con recursos DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de \$7.580 millones y la interventoría por valor de \$484 millones. El plazo contractual es de 12 meses a partir del 23 de octubre de 2015 beneficiando a una población de 47.666 habitantes. Este proyecto está en ejecución Fase 1.</li> <li>• Con recursos de PDA-Gobernación del Cauca, EMQUILICHAO adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de \$1.561 millones y la interventoría por valor de \$119 millones. El Acta de inicio se suscribió el 24 de noviembre 2016. El plazo contractual es de 6 meses. Este proyecto está en ejecución con avance aprox. del 20%</li> <li>• Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVICIOS la Construcción de Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja Jambaló por valor de \$2.682 millones, más la interventoría por valor de \$187,5 millones. Este proyecto está en ejecución con avance aprox. del 20%</li> <li>• Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca se adjudicó la Construcción y Optimización Sistema De Acueducto Veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio), por valor de \$5.154 millones, más la interventoría por valor de \$418 millones, tiene una duración de 7 meses a partir del 1 de diciembre de 2015, proyecto que beneficia a una población de 16.213 habitantes. Este proyecto está en ejecución con avance aprox. del 20%</li> <li>• EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó-Morales, contrato la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la Vereda La Toma del Municipio de Suarez. Proyecto En ejecución.</li> <li>• Se aprobó en sesión de OCAD Región Pacífico, el proyecto “Plan básico de recuperación y restauración de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos de los 13 municipios del Norte del departamento del Cauca” por valor de \$925 millones. El proyecto se encuentra en contratación.</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
4	Turismo- Cultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con recursos de la Gobernación del Cauca-SGR (2013) y la Corporación de Turismo del Cauca, se inició en el mes de enero de 2016 la ejecución del proyecto “Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca”, por valor de \$1.737 millones, que beneficiará a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario, avance de obra 5% con duración de 18 meses.</li> <li>• Con recursos de DNP-Contratos Plan por 1.300 millones (2015), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través del FONTUR iniciará la ejecución del proyecto “Desarrollo del turismo hacia la paz, una cadena de valor en la región norte del Departamento del Cauca”, que beneficia en forma directa 450 familias, 2.000 personas capacitadas y 30 emprendimientos fortalecidos.</li> <li>• Con recursos del Ministerio de Cultura por \$3.292 millones se logró la construcción de las Bibliotecas Públicas de los Municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto (2014) y Corinto (2015, obra a entregar en junio de 2016). DNP-Contratos Plan aporta para la biblioteca del Municipio de Puerto Tejada, por valor de 600 millones (a contratar en diciembre de 2015, con plazo de 6 meses), estas inversiones benefician a más de 100.000 habitantes, avance de obra física 72%</li> <li>• Mediante la alianza, Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (\$600 millones), DNP-Contratos Plan (\$400 millones) y Gobernación del Cauca (\$150 millones), se financia la adecuación de la antigua Estación del Ferrocarril del Municipio de Suarez como Casa de la Cultura, beneficiando a más de 4.000 habitantes, obra a entregar en Julio de 2016, avance de obra física 40%</li> <li>• Se desarrolló 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de \$387 millones en 8 municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámalo, Miranda, Santander de Quilichao y Villarrica); ejecución física Terminada en un 100%</li> </ul>
5	Minas y Energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el Municipio de Buenos Aires, por valor de \$3.898 millones, financiado en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se encuentra ejecutado, con un avance físico del 98%. Se trabaja con Cooperación Internacional y Alcaldía para lograr las domiciliarias y poder dar al servicio este proyecto.</li> </ul>
6	Salud	<p>En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de la Red de Salud Pública del Norte del Cauca se vienen adelantado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE el lote para la reubicación del Hospital de Nivel II con inversión de 1.500 millones, Los estudios y diseños fueron financiados con recursos del Municipio y la ESE Francisco de Paula Santander por valor de \$400 millones. El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Salud y Protección Social por un valor de \$26.500 millones y se encuentra en ajustes de estructuración de planos y diseños de evaluación para concepto de viabilidad.</li> <li>• Con aportes de la Gobernación del Cauca, las ESEs 1,2 y 3 del Norte del Cauca y los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Toribio, Padilla, se logró, la dotación de 9 Ambulancias para los hospitales de la región por valor de \$1.527 millones.</li> </ul>
	Transporte	<p>Se realizaron los siguientes estudios y diseños viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por valor de \$785 millones. (100% EJECUTADO)</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-Guachene - Crucero Gualí Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de \$ 497 millones. (100% EJECUTADO)</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por valor de \$375 millones. (100%</li> </ul>



**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<p>EJECUTADO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de \$233 millones. (100% EJECUTADO)</li> <li>➤ Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por valor de \$137 millones. (100% EJECUTADO)</li> <li>➤ Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Toribio-Rio Negro-El Palo por valor de \$54 millones. (100% EJECUTADO)</li> </ul> <p>Se avanza en la ejecución de los siguientes proyectos viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por \$15.837 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220 habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al Norte del departamento del Cauca con el Valle y centro del país. Proyecto Ejecutado 100%</li> <li>• Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por valor de \$21.586 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una Población de 29.267 habitantes. Proyecto Ejecutado 98%</li> <li>• Construcción de Pavimento de La Vía La Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada con recursos de INVIAS por valor de \$19.214 millones, obra iniciada en enero de 2015, beneficia una población de 19.244 habitantes, se proyecta ser inaugurada en marzo de 2016. Proyecto Ejecutado 86%</li> <li>• Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldon, Municipio de Caldon, Obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de \$22.380 millones, obra iniciada en enero 2015, Población beneficiada 35.864 habitantes, se proyecta su inauguración en marzo de 2016. Proyecto Ejecutado 100%</li> <li>• Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavimentación de 13 km de la Vía Caloto-La Placa, por valor de \$18.271 millones, beneficiando a una población 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015, se prevé la entrega en abril 2016. Proyecto Ejecutado 39%</li> <li>• Se avanza en la rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba por valor de \$10.035 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de 2015 y beneficia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 64%</li> <li>• Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4 Km de la vía Silvia-Jambaló, por valor de \$32.534 millones beneficiando a mas de 41.000 habitantes, ejecución a iniciarse en diciembre de 2015 y finaliza en septiembre de 2016. Proyecto Ejecutado 0.11%</li> <li>• La vía Crucero de Gualí-Guachené-Puerto Tejada es objeto de intervención con la mejora del Puente sobre el Rio El Palo y la pavimentación de 6.5 Kms, con una inversión de \$7.850 millones. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes y será entregada en junio de 2016. Proyecto Ejecutado 22%</li> <li>• En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de 7 Kms, con una inversión inicial de \$10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes y se planea entregar en marzo de 2016. Proyecto Ejecutado 76%</li> <li>• En el tramo El Palo-Toribio se recuperan los sitios críticos que presenta esta vía que permita mejorar</li> </ul>





**CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA**

N°	Sector	Avances
		<p>la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de \$977 millones y finaliza en marzo de 2016. Proyecto Ejecutado 36%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recibió el informe final (Dic/2015) del Estudio de "Oferta y demanda de servicios de Infraestructura Logística Especializada -ILE- en la sub-región Norte del Cauca", el cual dio viabilidad para continuar con los estudios Fase II, para determinar la Factibilidad de construir una plataforma de servicios logísticos en el Norte del Cauca, lo cual beneficiaría un amplio sector de la población. Contó con una inversión de \$695 Millones. Se adelantará reunión con consultor fase 1, Departamento y Contrato Plan cauca para definir alcances de Fase 2.</li> <li>Se logró Inversiones por parte del Ministerio de TICs por valor 33.848 mil en componentes como: conectividad, fibra óptica, computadores para educar, tabletas para educar, kioskos digitales, gobierno en línea y otros programas de su oferta institucional</li> </ul>
8	Inclusión Social y negocios inclusivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y del Municipio de Santander de Quilichao, se avanza en la construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca, con una inversión de \$1.050 millones. La obra física y su dotación se entregará en mayo de 2016.</li> <li>Con aportes por \$4.453 millones (DNP-Contratos Plan y Municipio de Puerto Tejada), se logró la financiación para la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- que atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad de los Municipios de Guachene, Puerto Tejada, Villarica y Padilla, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación. Los recursos fueron trasladados al Departamento para la Prosperidad Social -DPS- para su ejecución e inicio de obra en el primer semestre de 2016.</li> </ul>

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN**

**Presupuesto Indicativo Por Sectores:**

(Expresado en Millones \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos Territorio y Otros	%	Compromisos Entidades Nacionales (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B / A)
Agricultura	\$107.200	\$17.200	16%	\$90.000	84%	\$30.000	33%
Agua	\$194.220	\$55.220	28%	\$139.000	72%	\$39.000	28%
Ambiente	\$1.925	\$925	48%	\$1.000	52%	\$1.000	100%
Educación	\$40.125	\$15.125	38%	\$25.000	62%	\$19.800	79%
Inclusión Social	\$10.207	\$2.135	21%	\$8.072	79%	\$5.972	74%
Minas y Energía	\$3.899	\$0	0%	\$3.899	100%	\$0	0%
Salud	\$51.293	\$20.500	40%	\$30.793	60%	\$12.692	41%
TIC	\$33.849	\$2.126	6%	\$31.723	94%	\$2.000	6%
Turismo	\$7.286	\$1.450	20%	\$5.836	80%	\$4.536	78%
Vías	\$172.720	\$2.720	2%	\$170.000	98%	\$100.000	59%
<b>TOTAL</b>	<b>\$622.724</b>	<b>\$117.401</b>	<b>19%</b>	<b>\$505.323</b>	<b>81%</b>	<b>\$215.000</b>	<b>43%</b>