



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

Fecha de actualización:	Día / Mes / Año 30/09/2016	Fecha de corte de la información:	Día / Mes / Año 30/09/2016
Nombre del Gerente:	William Cifuentes Alvarez	Numero Celular: 3188488888	Correo Electrónico: wocifuentes@dnpc.gov.co

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO PLAN

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio de Negociación:	12/03/2012	Fecha de Suscripción:	19/01/2013	Plazo de Ejecución:	3 años	Año de Inicio:	2013	Año de Terminación:	2016				
Firma Otro Sí de Prorroga:			10/12/2015	Nuevo Plazo de Ejecución:	4 años	Año de Inicio:	2016	Nuevo Año de Terminación:	2019				
Valor Total (Expresado en Millones \$COP)	\$ 622.684	Valor Estimado Nación:	\$ 505.319	% Part	81%	Valor Estimado Territorio:	109.359	% Part	18%	Valor Estimado Otros: (Capital Privado):	\$8.006	% Part	1%
Objeto:	Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.												
Eje Central:	El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.												

ÁREA DE INTERVENCIÓN

Departamento	Municipios	No. de Municipios
Cauca	Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio	13

SECTORES INVOLUCRADOS

Sector	No. De Proyectos vigentes	No. De Proyectos con ejecución
Programa de Desarrollo Rural PDRIET	9	6
Educación	7	4
Salud	3	2
Inclusión Social y Reconciliación	2	1
Comercio, Industria y Turismo	2	1
Cultura	3	3
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico)	34	26
Transporte	10	10
Minas y Energía	1	1
TIC	1	1
TOTAL	71	55



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

AVANCES EN EJECUCIÓN ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PRESUPUESTAL	71%
---------------------	------------

Ejecución Acumulada 2013 - 2016.

Total Ejecución 2013 – 2016

(Expresado en Millones \$COP)

Sectores	Costo total Estimado 2013-2015 (A)	Recursos programados 2013-2019 (B)	Recursos comprometidos 2013-2019 (C)	Avance Financiero Recurso programado 2013-2019 (C/B)	Avance Financiero Costo estimado 2013-2019 (C/A)	% Avance Físico compromisos 2013-2019
PDIET	107.200	122.031	82.602	68%	77%	81%
Educación	40.122	46.062	40.721	88%	101%	69%
APSB	194.188	194.188	84.274	43%	43%	81%
TIC	33.848	33.848	33.848	100%	100%	100%
Comercio e Industria Turismo y Cultura	12.126	13.875	6.084	44%	50%	88%
Minas y Energía	3.898	3.898	3.898	100%	100%	100%
Salud	51.292	51.292	3.402	7%	7%	100%
Transporte	172.720	202.027	185.451	92%	107%	90%
Inclusión Social	5.364	5.503	1.150	21%	21%	89%
Ambiente	1.925	1.925	925	48%	48%	0%
TOTAL	\$ 622.683	\$ 674.649	\$ 442.355	66%	71%	73%

AVANCES ACUMULADOS 2013 -2015

N°	Sector	Avances
1	Agricultura. - Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial-PDIET	<ul style="list-style-type: none"> Vivienda Rural: con recursos de Banco Agrario-DNP (2013) se adjudicaron subsidios SVISR en los municipios de Buenos Aires (669), Caldoño (180) y Padilla (201), ejecución que realiza el operador COMFACAUCA, viviendas que se entregarán en diciembre de 2016. Para la vigencia 2014, el operador es UNIAUTÓNOMA en los municipios de Guachené (530) y Suarez (438), obras que se entregaran en diciembre de 2016. Para la vigencia 2015, el banco agrario definió el operador, Fidagraria para los municipios de Caloto (530) y Corinto (438), obras a entregar en junio de 2017. Inversión total por valor de \$47.733 millones. En la vigencia 2014, a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se ejecutaron \$216 millones para el ordenamiento productivo y de la propiedad, en 7 municipios del Norte del Cauca, beneficiando a más de 150.000 habitantes, ejecutado dentro del año en un 100%. INCODER se vincula en 2014 al PDIET con la asignación de 151 subsidios IPDR con una inversión aproximada de \$1.922 millones, proyecto terminado en la vigencia 2015. En junio de 2015, con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – DNP, se asignó recursos por \$8.006 millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingresos. Ejecución que realiza el operador la Asociación de Municipios del Norte del Cauca - AMUNORCA, se espera finalización en octubre de 2016, el avance es del 75%.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> Con recursos de la Gobernación del Cauca – SGR, se aprobó en 2015 el proyecto Planta para la producción de almidones y harina de yuca en el Norte del Cauca, por valor de \$3.600 millones, el cual junto al proyecto de Investigación en Empaques biodegradables a partir de almidón de yuca (Gobernación del Cauca- SGR-UNICAUCA), van a permitir instalar un complejo yuquero en el Norte del Cauca a partir de diciembre de 2016.
2	Educación	<ul style="list-style-type: none"> Avanza con éxito la ejecución del Proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca - SGR y UNICOMFACAUCA, el cual ha otorgado 810 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios, por valor de \$6.322 millones, se espera finalizar con la formación del alumnado en diciembre de 2017. Presenta un avance del 68%. Desde noviembre de 2013, con recursos de la Gobernación del Cauca - SGR, Empresarios por la Educación y UNICAUCA, se ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del Norte del Cauca, por valor de \$4.422 millones. El avance es del 21%. Se aplica plan de contingencia por atraso del 40%. Se espera finalizarlo en diciembre de 2017. Para incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinancia (Recursos del DNP - Contrato Plan y SENA), la construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. Obra que beneficiará a más de 4.000 estudiantes/año, Obra contratada por \$16.004 millones, inició en enero de 2016, avance de obra del 35%, plazo de ejecución 18 meses. Avanza desde el mes de enero de 2016 la construcción Bloque 1, primera fase del CERES municipio de Miranda. Obra contratada por valor de \$1.037 millones, beneficia a 1.000 jóvenes de la región, avance de la obra física del 65%, plazo de ejecución 9 meses, obra suspendida. Se aprobó en sesión de OCAD Región Pacífico (Julio/2016) el proyecto Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria-Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de \$9.300 millones con aportes del DNP - Contratos Plan, \$2.200 millones Gobernación del Cauca – SGR, \$3.300 millones y UNICAUCA \$3.800 millones.
3	Agua Potable y Saneamiento Básico	<ul style="list-style-type: none"> Terminó la ejecución de la primera fase del Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por valor de \$27.835 millones. Se beneficia a más de 180.000 habitantes. Actualmente Findeter adelanta el proceso contratación de Consultoría e Interventoría a la Consultoría Especializada para el Acompañamiento a la Puesta en Marcha del Acueducto. En ejecución por parte del DNP-SGR, FONADE la Estructuración Integral de 9 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Municipios de Jambaló, Caloto, Guachené y Toribío en el Departamento del Cauca. Al terminar la Fase I, se socializaron las alternativas de diseño y se suscribieron las Actas de concertación con los Municipios. Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, se financiaron 3 proyectos a través de EMCASERVICIOS por valor de \$3.419 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez \$1.514 millones, Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribío \$1.235 millones, y Terminado el proyecto alcantarillado Corregimiento Chamizo por valor de \$670 millones. En ejecución el proyecto Alcantarillado cabecera municipal de Padilla por valor de \$5.823 millones financiado con recursos del Contratos Plan - DNP y EMCASERVICIOS, avance de obra 90% Con recursos de DNP - Contratos Plan, FINDETER adelantó la contratación del proyecto “Construcción y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené”, por valor de



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<p>\$1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes, tiempo de obra 9 meses. Este proyecto está en ejecución Fase II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con recursos de DNP - Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial en la Cabecera Municipal de Caldonó, por valor de \$1.668 millones más la interventoría de \$196 millones. Con el desarrollo del proyecto 1.400 habitantes se verán beneficiados. Las obras se iniciaron en noviembre de 2015 y tienen una duración estimada de 9 meses, no obstante, el proyecto continúa en ejecución - Fase 2. • Con recursos del DNP - Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto, por valor de \$1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habitantes. La obra tendrá un plazo de 10 meses y está en ejecución - Fase I. • Con recursos de DNP - Contratos Plan, FINDETER inició un nuevo proceso para la contratación de la Consultoría e interventoría para Ajuste Estudios y Diseños PTAP Vereda Isabelillas, Municipio de Toribio por valor de \$594 millones. El proceso anterior se declaró desierto en septiembre de 2015 • Se Contrataron las obras Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda con recursos del DNP, proyecto con una duración de 11 meses que inicia desde diciembre de 2015, por valor de \$3.113 millones más la interventoría (\$290 millones), beneficiando a 29.290 habitantes. Este proyecto está en ejecución Fase II • Con recursos DNP - Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de \$7.580 millones y la interventoría por valor de \$484 millones. El plazo contractual es de 12 meses a partir del octubre de 2015 beneficiando a una población de 47.666 habitantes. Este proyecto está en ejecución Fase I. • Con recursos del PDA - Gobernación del Cauca, se adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de \$1.561 millones y la interventoría por valor de \$119 millones. El proyecto tiene una duración de 6 meses y actualmente presenta un avance de ejecución en la obra del 40% • Con recursos de PDA - Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVICIOS la Construcción de Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja Jambaló por valor de \$2.682 millones, más la interventoría por valor de \$187,5 millones, tiene un avance de ejecución en la obra del 35% • Con recursos de PDA - Gobernación del Cauca se adjudicó la Construcción y Optimización Sistema De Acueducto Veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio), por valor de \$5.154 millones, más la interventoría por valor de \$418 millones, tiene una duración de 7 meses y espera beneficiar a una población de 16.213 habitantes. Tiene un avance de ejecución en la obra del 50% • EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó - Morales, contrató la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la Vereda La Toma del Municipio de Suárez por valor de \$821 millones. Proyecto en ejecución, tiene un avance en su obra física del 40% • Se aprobó en sesión de OCAD Región Pacifico, el proyecto "Plan básico de recuperación y restauración de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos de los 13 municipios del Norte del departamento del Cauca" por valor de \$925 millones, contratación en proceso.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
4	Turismo- Cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Con recursos de la Gobernación del Cauca - SGR (2013) y la Corporación de Turismo del Cauca, se inició en el mes de enero de 2016 la ejecución del proyecto "Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca", por valor de \$1.737 millones, que beneficiará a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario, avance de ejecución 42% con duración de 18 meses. • Con recursos del Ministerio de Cultura por \$3.572 millones se logró la construcción y entrega de las Bibliotecas Públicas de los Municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto (2014), Corinto (2016) y la casa de la Cultura del Municipio de Corinto (2016), La "Construcción de la Biblioteca publica del municipio de Puerto Tejada" (2016), avanza en un 98% se proyecta entregar en noviembre de 2016 inversiones que benefician a más de 100.000 habitantes • Con recursos del Ministerio de Cultura por \$387 millones se logró la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Buenos Aires, avance de obra 85%, se benefician 5.000 habitantes, se proyecta entregar en noviembre de 2016. • Mediante la alianza, Instituto Nacional de Vías -INVIAS- (\$600 millones), DNP - Contratos Plan (\$400 millones) y Gobernación del Cauca (\$150 millones), se entregó la obra de adecuación de la antigua Estación del Ferrocarril del Municipio de Suarez como Casa de la Cultura, beneficiando a más de 400 actores culturales del Municipio. • En coordinación con Gobernación del Cauca, en 2015 se desarrollaron 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de \$387 millones en 8 municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámalo, Miranda, Santander de Quilichao y Villarrica).
5	Minas y Energía	<p>El proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el Municipio de Buenos Aires, por valor de \$3.898 millones, financiado en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se encuentra ejecutado, con un avance físico del 100%. Se aprobó proyecto por parte de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM –, para realizar las acometidas de los usuarios que no se han conectado.</p>
6	Salud	<p>En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de la optimización de la Red de Salud Pública del Norte del Cauca, se vienen adelantado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE el lote para la reubicación del Hospital de Nivel II con inversión de \$1.500 millones, Los estudios y diseños fueron financiados con recursos del Municipio y la ESE Francisco de Paula Santander por valor de \$400 millones. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social por un valor de \$35.489 millones, fue radicado al Sistema General de Regalías - OCAD, se espera la convocatoria a sesión para su aprobación • Se adelanta la estructuración de 4 proyectos en el sector Salud: "Dotación hospitalaria en 9 municipios de la subregión norte del departamento del Cauca", "reubicación, Construcción del Hospital del municipio de Villarrica" "Reubicación, Construcción del Hospital del municipio de Miranda" y "la Construcción del Centro de Salud corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires", obras por valor de \$21.390 millones • Con aportes de la Gobernación del Cauca, las ESEs 1,2 y 3 del Norte del Cauca y los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Toribio, Padilla, se logró, la dotación de 9 Ambulancias para los hospitales de la región por valor de \$1.527 millones.
	Transporte	<p>Se realizaron los siguientes estudios y diseños viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por \$785 millones. (Ejecutado) • Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-Guachené - Crucero Gualí Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de \$ 497 millones. (Ejecutado)



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none"> • Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por \$375 millones. (Ejecutado) • Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de \$233 millones. (Ejecutado) • Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por \$137 millones. (Ejecutado) • Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Toribio-Rio Negro-El Palo por valor de \$54 millones. (Ejecutado) <p>Se avanza en la ejecución de los siguientes proyectos viales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por \$15.837 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220 habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al Norte del departamento del Cauca con el Valle y centro del país. Proyecto Liquidado. • Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNP-Contratos Plan por valor de \$21.586 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una Población de 29.267 habitantes. Proyecto Ejecutado. • Construcción de Pavimento de La Vía La Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada con recursos de INVIAS por valor de \$19.214 millones, obra iniciada en enero de 2015, beneficia una población de 19.244 habitantes. Proyecto Ejecutado 96%, Adicionado en recurso y plazo • Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldono, Municipio de Caldono, Obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de \$22.380 millones, obra iniciada en enero 2015, Población beneficiada 35.864 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% (30 de junio Acta de recibo) • Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavimentación de 13 km de la Vía Caloto-La Placa, por valor de \$18.271 millones, beneficiando a una población 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015. Proyecto Ejecutado 85% • Se avanza en la rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba entre el PR0+919 AL PR5+330 por valor de \$4.705 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de 2015 y beneficia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 95% • Se avanza en Mejoramiento y Pavimentación De La Vía 26cc01-1 Suarez-Asnazú-Timba En El Tramo Comprendido Entre El Pr5+330 Y El Pr9+582,8 por valor de \$5.330 millones. Proyecto Ejecutado 100% • Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4 Km de la vía Silvia-Jambaló, por valor de \$32.534 millones beneficiando a más de 41.000 habitantes, ejecución iniciada en diciembre de 2015 y finaliza en enero de 2017. Proyecto Ejecutado 13,67% • La Rehabilitación Y Pavimentación De La Vía 25cc27 Puerto Tejada- La Sofía-Obando-Guachené- Crucero De Gualí - Sector 3 - Tramo Comprendido Entre El Pr15+060 Al Pr21+711, por valor de \$5.647 millones. Proyecto Ejecutado 100% • Rehabilitación del Puente sobre el Río Palo en La Vía 25 cc 27 Puerto Tejada-La Sofía-Obando-Guachené-El Crucero Gualí es objeto de intervención, con una inversión de \$1.464 millones. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes. Proyecto Suspendido y Reiniciado mes de septiembre 2016



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

N°	Sector	Avances
		<ul style="list-style-type: none">• En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de 7 Kms, con una inversión inicial de \$10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes Proyecto Ejecutado 100%• En el tramo El Palo-Toribio se recuperan los sitios críticos que presenta esta vía que permita mejorar la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de \$977 millones. Proyecto Ejecutado 95%• Se recibió el informe final (Dic/2015) del Estudio de "Oferta y demanda de servicios de Infraestructura Logística Especializada -ILE- en la sub-región Norte del Cauca", el cual dio viabilidad para continuar con los estudios Fase II, para determinar la Factibilidad de construir una plataforma de servicios logísticos en el Norte del Cauca, lo cual beneficiaría un amplio sector de la población. Contó con una inversión de \$695 Millones. La Gobernación adelanta la contratación de los estudios Fase II.• Se logró Inversiones por parte del Ministerio de TICs por valor \$33.848 millones en los 13 municipios en componentes como: conectividad, fibra óptica, computadores para educar, tabletas para educar, kioskos digitales, gobierno en línea y otros programas de su oferta institucional
8	Inclusión Social y negocios inclusivos	<ul style="list-style-type: none">• Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y del Municipio de Santander de Quilichao (\$1.050 millones incluida su dotación), se avanza en la construcción del Centro Regional de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca. Avance de obra física del 98%, no cuenta con la red eléctrica se proyecta la entrega diciembre 2016.• Con aportes por \$4.453 millones (DNP-Contratos Plan y Municipio de Puerto Tejada), se logró la financiación para la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- que atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad de los Municipios de Guachene, Puerto Tejada, Villarica y Padilla, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación. Se iniciará ejecución en el segundo semestre de 2016.



CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN

Presupuesto Indicativo Por Sectores:

(Expresado en Millones \$COP)

Sector	Costo Total Estimado	Compromisos Territorio y Otros	%	Compromisos Entidades Nacionales (A)	%	Compromisos DNP (B)	% Aporte DNP (B / A)
Agricultura	\$107.200	\$17.200	16%	\$90.000	84%	\$30.000	33%
Agua	\$194.220	\$55.220	28%	\$139.000	72%	\$39.000	28%
Ambiente	\$1.925	\$925	48%	\$1.000	52%	\$1.000	100%
Educación	\$40.125	\$15.125	38%	\$25.000	62%	\$19.800	79%
Inclusión Social	\$10.207	\$2.135	21%	\$8.072	79%	\$5.972	74%
Minas y Energía	\$3.899	\$0	0%	\$3.899	100%	\$0	0%
Salud	\$51.293	\$20.500	40%	\$30.793	60%	\$12.692	41%
TIC	\$33.849	\$2.126	6%	\$31.723	94%	\$2.000	6%
Turismo	\$7.286	\$1.450	20%	\$5.836	80%	\$4.536	78%
Vías	\$172.720	\$2.720	2%	\$170.000	98%	\$100.000	59%
TOTAL	\$622.724	\$117.401	19%	\$505.323	81%	\$215.000	43%